

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 2日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 17℃/21℃

工程名称: 吴江区姚西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 箱. 逆变基础底板浇筑前站. 站内场地回填土方时, 要求对裸露排水管道进行 ^{覆土} 保护, 防止破坏	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站——配电室: 一层设备与槽钢焊接. 二层二次接线准备工作, 电缆端部破除外部绝 缘保护层. 共计 8人 开关站——仓库: 室内边角修斜. 2人. 站内场坪土方回填. 3人. 箱. 逆变基础底板浇筑. C30. 方量15m³. 5人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军, 李小平, 陈敬彪, 宋龙		
记录人: 陈敬彪		
总监 (总监代表): 袁振军		