

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 15°C/23°C

工程名称: 吴江区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 站内穿线钢套管埋设时. 要求施工单位刷防腐涂料. 箱. 逆变基础墙体砌筑时. 要求带线砌筑. 并控制好灰缝大小. 对现场存在的质量问题. 发监理工作联系单027. 要求及时整改	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室接地变柜位置调整结束. 3人. 二次接线 3人. 施工洞墙体抹灰 2人. 站内地围墙墙体批腻子 1人. 穿线钢套管 ^{埋设} 电缆井砌筑. 8人. 光伏区组件连接. 贯通 2人. 箱. 逆变基础墙体砌筑 3人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军. 李小平. 陈品虎		
记录人: 陈品虎		总监(总监代表): 袁振军