

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5 月 8 日

天气: 雨

星期: 一

气温: 17℃/19℃

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查仓库、走廊门对角线偏差, 符合规范要求, 门平整, 固定牢靠。 核对二次接线, 实际与设计图纸符合, 电缆排列整齐美观	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站—配电室, 二次接线, 端子压接, 接地施工 8人 室内电缆桥架施工 2人 施工洞局部抹灰 2人 开关站—仓库走廊彩铝玻璃平开门安装 2人 站内给水管引出埋设, 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 贾振军, 李小平, 陈启虎		
记录人: 陈启虎		总监 (总监代表): 贾振军