

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 14℃/25℃

工程名称: 姜山区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 要求施工单位对箱变基础及时进行排水, 已按排水。 督促施工单位对现场卫生进行清理, 局部已得到改善。 要求施工方对地坪砼留置试块。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站——配电室二次接线 3人, 边角细部修补 3人。 围墙铁艺栏杆安装 3人, 站内给水管道路施工 2人。 站内地坪浇筑 11人, 自拌砼。 光伏区电缆开始安装 3人。 箱变基础墙体砌筑 5人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄振军、李小平、陈辰	
记录人: 陈辰	总监(总监代表): 黄振军	