

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年5月12日

星期: 五

天气: 阵雨转多云
气温: 14℃/23℃

工程名称: 吴江区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 编制监理例会会议纪要027 检查高压电缆规格. 符合设计要求 审核部分电气报审资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站—配电室. 一次线布设. 6人. 下午. 围墙. 抹灰. 局部批腻子. 4人 箱. 逆变基础柱. 梁模板安装. 基坑排水 5人
其 它 事 项	上午降雨. 室外未施工	
本日现场监理人员: 袁振军. 李小平. 陈汉彪. 记录人: 陈汉彪 总监 (总监代表): 袁振军		