

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 15日

天气: 多云有降雨

星期: 一

气温: 17℃/23℃

工程名称: 吴江区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 签证、材料报审资料。 复查箱、变基础顶板上口标高, 符合要求	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站—配电室二次线摆放 5人 门前踏步施工 2人。 箱、变基础梁钢筋绑扎、板上口标高控制。5人 水准仪一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 费振军、李小丰、陈辰		
记录人: 陈辰		总监(总监代表): 费振军