

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5月 16日

星期: 二

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 多云
气温: 13℃/23℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视 整理资料. 上位监理云. 箱. 送变基础梁钢筋. 要求焊接长度满足规范要求. 不得在一侧 面出现新搭接焊接点. 板钢筋. 部分锚入梁长度不够已要 求整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室二次接线 5人 光伏支架架接地扁钢焊接 2人 箱. 送变基础顶板钢筋安装 5人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 李丰, 陈启彪 记录人: 陈启彪 总监 (总监代表): 黄振军		