

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 17日

天气: 多云

星期: 三

气温: 15℃/28℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 箱、逆变基础顶板、梁、柱浇筑完站。钢筋问题已整改。 配电室室内电缆终端制作过程旁站。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站——配电室室内电缆终端制作 4人。 箱、逆变基础顶板、梁、柱浇筑。6人。工程量14m³ C25 过路套管敷设。2人 一台挖机
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄振军、李小丰、陈啟宸	
记录人: 陈啟宸	总监(总监代表): 黄振军	