

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 18日

星期: 四

工程名称: 美兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 晴

气温: 17℃/29℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 高压电缆终端制作过程旁站, 已全部完成制作, 共计8个。 整理资料, 上传监理云。 督促施工单位尽快完善^{升压站}土建工程收尾工作。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 升压站—配电室 二次接线1人, 高压电缆终端制作 4人。 互感器角差比差测试, 绝缘子电压泄露实验 1人。 门前道路施工, 仓库室内踢脚线施工 3人。 光伏区接地扁钢焊接, 2人。 电缆耐高压实验。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 贾振军, 李永丰, 陈淑霞 记录人: 陈淑霞 总监 (总监代表): 贾振军		