

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 19日

天气: 多云

星期: 五

气温: 19℃/28℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 光伏区接地扁钢焊接要求按规范 ^{搭接} 要求施工. 焊工需持证上岗. 箱、逆变基础顶板上槽钢固定安装. 需平直. 焊缝处打磨平. 并 要求除锈. 主持召开第28次监理例会. 会议就材料进场计划. 做出深入 讨论.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站——配电室. 二次接线. 电缆头拆实验 3人. 室内开关插座安装 2人. 照明电缆穿线 3人. 开关站——仓库室内踢脚线施工 1人. 站内绿化 7人. 光伏区接地扁钢焊接 1人. 箱、逆变基础槽钢固定焊接. 5人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军. 李小丰. 陈敬忠 记录人: 陈敬忠 总监 (总监代表): 黄振军		