

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 六

工程名称: 吴兴区西苕溪30MWp地面光伏发电项目

天气: 多云转阵雨

气温: 19℃/26℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 箱、逆变器基础顶板面层砂浆施工前,要求表面清理干净方可施工。 督促施工单位尽快完善,升关站收尾工程。 要求施工单位尽快提供完善工程资料,不得影响整体竣工验收。 收											
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 升关站——配电室二次接线 4人。垃圾清理 室内消隙施工 5人。照明线穿线施工。开关插座 4人 楼梯间踢脚线施工。3人。站内绿化 4人 箱、逆变器基础顶板面层施工 5人										
其 它 事 项	进场一车电缆。 <table border="0"> <tr> <td>2x70</td> <td>520米</td> </tr> <tr> <td>2x50</td> <td>303米</td> </tr> <tr> <td>1x185</td> <td>680米</td> </tr> <tr> <td>2x90</td> <td>592米</td> </tr> <tr> <td>3x95</td> <td>650米</td> </tr> </table>		2x70	520米	2x50	303米	1x185	680米	2x90	592米	3x95	650米
2x70	520米											
2x50	303米											
1x185	680米											
2x90	592米											
3x95	650米											
本日现场监理人员 黄振军、李小丰、陈启彪 记录人: 陈启彪 总监 (总监代表): 黄振军												