

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 21 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 19℃/29℃

工程名称: 美兰区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 支架焊接面刷漆前 要求焊渣必须清理干净。 地砖粘贴顺直均匀, 基层砂浆填充密实。粘贴后未出现空鼓现象	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站. 二次接线 3人. 室内剩余地砖粘贴 3人. 消防施工 3人. 风机柜焊接 3人. 光伏区汇流箱支架焊接面刷漆. 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 袁振军. 李小丰. 陈殿忠 记录人: 陈殿忠 总监 (总监代表): 袁振军		