

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 二

工程名称: 吴江区妙西30MWp地面光伏发电项目

 天气: 多云
 气温: 16℃/23℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视 电缆沟积水. 要求及时排水. 并查找原因. 及时封堵 应急照明灯部分故障. 要求及时排除故障. 更换已损坏灯管.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		开关站 二次设备调试. 5人. 二层静电地板安装 1人. 一层电缆沟边角修补. 2人. 应急照明安装 3人. 现场垃圾清理 2人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁振军, 李小丰, 陈淑霞		
记录人: 陈淑霞		总监 (总监代表): 袁振军