

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 25日

天气: 多云

星期: 四

气温: 17℃/28℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 电缆沟仍有少许积水. 要求立即排出. 方可盖电缆沟盖板. 配电室. 垃圾清理. 边角修补时. 应局部洒水抑尘.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站 二次设备调试 10人. 二层应急照明安装 2人 一层电缆沟边角修补. 2人. 现场垃圾清理 2人 室外局部修补. 2人
其 它 事 项	进场逆变器. 2台.	
本日现场监理人员: 袁振军, 李小丰, 陈启荣 记录人: 陈启荣 总监 (总监代表): 袁振军		