

监 理 日 记

日期: 2017 年 05 月 30 日

星期: 星期二

工程名称: 吴江区36MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 25℃/34℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视。 要求电气施工单位把电缆沟内的垃圾清理干净。 二楼控制室的静电地板清扫干净。准备迎接明天 电力部门的初次验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区3人装支架。 开关站2人装电缆桥架。 电气施工人员3人做防火封堵。 配电房交平等电位。
其 它 事 项	上午到现场两车支架,安徽鹏飞负责组织人员卸车。	
本日现场监理人员: 陈欣平 陈殿虎 李井		
记录人: 陈欣平		总监(总监代表): 陈欣平