

监 理 日 记()

日期: 2017年05月31日

星期: 星期三

天气: 多云

气温: 25°C / 32°C

工程名称: 吴兴区西30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	陪同湖州市电力公司开关站验收。 光伏区巡查。 审批部分土建施工资料。 要求施工单位尽快落实光伏区施工人员安全防护情况。 不要耽误6.12的并网。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		光伏区5人安装支架。 两台风机基础运至现场。
其 它 事 项	湖州电力公司初验收提出部分整改意见。整改完成后。 6月8日。正式验收。然后确定6月12日并网发电。	
本 日 现 场 监 理 人 员	蒋振平 陈殿虎 李胜丰	
记 录 人	蒋振平	总监(总监代表): 蒋振平