

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 20℃/31℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 主持召开第30次监理例会, 针对工程现阶段工程进度、质量进行了讨论, 并督促施工单位抓紧时间, 增加施工人员, 合理调配人员, 有组织、有计划地完成A区工程剩余量, 确保6.12并网成功。 检查新进项光伏支架、螺栓规格均符合设计要求。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	上午 到项光伏支架一车。 下午 到项螺栓若干	
本日现场监理人员	黄振军、陈殿彪、李小丰	
记录人: 陈殿彪	总监 (总监代表): 黄振军	