

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月6 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 19℃/26℃

工程名称: 美兰区西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 配电室内外电缆沟积水. 发监理联系单031. 要求及时排水 高压电缆敷设时. 要求尽量与地面减少摩擦. 防止破坏. 整理监理资料. 上传监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区 低压电缆. 高压电缆敷设. 10人. 光伏支架安装. 23人. 电缆桥架固定焊接.
其 它 事 项	2台吊机. 高压电缆敷设. 进场一车光伏组件. 50×30.1块.	
本日现场监理人员 黄振军. 陈启忠. 李小平 记录人: 陈启忠 总监(总监代表): 黄振军 江苏省建设厅监制		