

监 理 日 记()

日期: 2017年6月9日

天气: 多云
气温: 24℃/28℃

星期: 五

工程名称: 美兴区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 组件安装时, 个别组件安装不平整, 已要求立即调整, 已整改 现场要求, 变形横梁不得使用 整理监理资料, 上午监理云	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区, 1#箱, 逆变接线, 2#区汇流箱, 电缆桥架安装 10人 光伏区支架, 组件安装, 共计40人 组件完成25组, 支架完成7组
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄振军, 陈敬忠, 李小平		
记录人: 陈敬忠		总监 (总监代表): 李小平