

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 6 月 10 日

天气: 阴有雨

星期: 六

气温: 22℃/30℃

工程名称: 吴兴区妙西50MWp地面光伏发电项目

|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                     | 现场巡视<br>站外线高压电缆做耐压试验时,督促施工单位做好安全警示标志及专人监管工作。<br>光伏组件安装时,要求施工工人不得踩在组件之上,防止组件出现故障。<br>整理监理资料,上位监理云。<br>主持召开第32次监理例会,会议就6.12并网前准备工作进行讨论。 |                                                                                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况                               | 承 包 单 位                                                                                                                               | 施工内容及进度<br>光伏区支架、组件安装, 共计40人<br>2#区低压电缆敷设, 共计10人<br>1#区汇流箱接线, 逆变器接线, 共计10人<br>开关站站外高压电缆耐压试验 2人<br>通讯设备调试 6人<br>电表安装 |
| 其<br>它<br>事<br>项                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| 本日现场监理人员 袁振军、陈淑霞、李小平<br>记录人: 陈淑霞 总监(总监代表): 袁振军 |                                                                                                                                       |                                                                                                                     |