

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月11日

星期: 四

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

天气: 阴有小雨

气温: 21℃/29℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视 1#区域4mm²电缆测电压时, 个别端口未完成, 要求立即完善施工 现已安装完毕. 关于升压站电气安装工程, 试验过程未及时告知, 资料不齐, 试验报 告未提供等问题, 发监理工作联系单033. 编制会议纪要032, 并抄送业主、施工方. 整理监理资料, 上传监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 升压站联合调试 8人 光伏区1#区域光伏电缆测电压 共计12人 2#区域低压电缆敷设、连接 光伏组件、支架安装 40人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 袁振军、陈启彪、李永丰		
记录人: 陈启彪		总监 (总监代表): 袁振军