

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 12日

天气: 小雨轻阴

星期: 一

气温: 20℃/22℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 组织并参加并网前现场准备会议, 明确并网过程中各种注意事项及人员职责, 确保安全、顺利并网。 开关站雨水倒灌电缆沟, 已要求施工单位及时排出, 并已整改。并发监理工作联系单034, 要求采取有效措施, 重新对电缆沟出口处封堵, 防止雨水再次倒灌。详见监理工作联系单034。 整理监理资料, 上传监理云。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	开关站 倒送电。 光伏区2#区域光伏电缆敷设, 制作端头。10人	
本日现场监理人员	黄振军、陈品虎、李小平	
记录人: 陈品虎	总监 (总监代表): 黄振军	