

监 理 日 记()

日期: 2017年6月18日

星期: 日

天气: 晴

气温: 21℃/28℃

工程名称: 吴江区西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 组件倒运时, 要求小心轻放, 避免对组件造成损坏。 再次强调, 开关站电缆沟^海洞口处封堵时, 注意安全, 同时要求振捣密实。 整理监理资料, 上位监理云。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 光伏区5#区域光伏支架安装 24人 1#区域接地施工, 2#区域组件间跨接 共计5人 5#区域 4mm²电缆敷设 3人 开关站电缆沟出口处, 自拌砼封堵 一台挖机倒运组件。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军、陈启彪、李丰		
记录人: 陈启彪		总监(总监代表): 黄振军