

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 22日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 23℃/28℃

工程名称: 吴兴区织里30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 电缆桥架安装. 要求固定牢靠. 整理监理资料. 上传监理云. 监理例会会议纪要03. 打印. 签发	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区 4#、5# 区域支架立柱安装. 共计 32 根 光伏区 3# 区域电缆桥架安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军、陈启彪、李小平		
记录人: 陈启彪		总监 (总监代表): 黄振军