

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年6月24日

天气: 小雨转多云

星期: 日

气温: 22℃/25℃

工程名称: 吴兴区西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 光伏组件堆放时, 要求施工单位小心轻放, 防止组件损坏 整理监理资料, 上任监理云 编制会议纪要034	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区支架安装, 4#、5#区域 7人 光伏区1#区域 接地扁钢焊接 2人
其 它 事 项	阵雨影响, 下午施工.	
本日现场监理人员 袁振军, 陈启宸, 李小平		
记录人: 陈启宸		总监 (总监代表): 袁振军