

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 26日

星期: 一

天气: 多云

气温: 22°C/28°C

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 接地扁钢焊接长度要求满足2d. 处理前要求去除焊渣刷防腐. 方可回填掩埋. 整理监理资料. 上传监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区4#, 5#区域 支架安装. 23人. 光伏区1#, 2#区域 接地扁钢焊接 4人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄振军, 陈启彪, 李小平	
记录人: 陈启彪	总监(总监代表): 黄振军	