

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 28日

天气: 多云

星期: 三

气温: 21℃/26℃

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视 接地扁钢焊接完后,要求去除焊渣后刷漆 光伏区个别人员未戴安全帽,现场立即要求佩戴安全帽, 整理监理资料,上传监理云	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区 4#、5# 区域支架安装 23人 3#区域依低压电缆敷设, 6人. 2#区域 接地扁钢焊接, 刷漆 2人 一台吊车配合施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军、陈启亮、李平		
记录人: 陈启亮		总监(总监代表): 黄振军