

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、车棚施工现场巡视, 施工人员安装拉条, 更换之前故障立柱, 铺砖平整场地。 2、箱变、逆变器基础开挖, 挖掘机一辆, 3 人。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1. 17 人安装拉条, 5 人更换立柱, 7 人铺砖平整。 2. 箱变逆变器基础开挖, 挖掘机一辆, 3 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):