

# 监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、车棚施工现场巡视, 施工人员安装檩条, 桥架连接螺丝连接。试装组件, 现场指导检查, 钢结构补喷漆。安装斜拉条。</p> <p>2、箱变、逆变器基础浇筑垫层, 进行旁站监理。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>1、试装组件 8 人, 安装拉条 14 人, 桥架螺丝连接 4 人, 钢结构补喷漆 2 人安装斜拉条。</p> <p>2、箱变、逆变器基础浇筑垫层, 商砼 C15, 施工人员 3 人。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	何成生、张喜军	
记 录 人: 何 成 生	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :	