

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 23 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、车棚施工现场巡视, 施工人员安装钢结构, 安装组件。 2、箱变逆变基础墙体砌筑。 3、西车棚基础开挖。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		1、24 人安装组件, 10 人安装钢结构。 2、8 人浇筑箱变逆变基础墙体砌筑。 5 人西车棚基础开挖。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		何成生、张喜军	
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	