

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 28 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、车棚施工现场巡视, 施工人员安装钢结构, 安装组件, 组件连接线。风大要求现场安全负责人注意安全问题。 2、箱变逆变基础墙体抹灰施工。 3、西车棚基础支模、浇承台, 商砼 C30。现场旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、24 人安装组件, 10 人安装钢结构, 组件接线 3 人。 2、3 人箱变逆变基础墙体抹灰, 4 人西车棚基础浇筑承台。
其 它 事 项	东车棚现场巡视发现, 立柱基础二次浇注的柱脚出现蜂窝麻面现象, 现场通知施工负责人对其问题解决处理。	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

