

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 30 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、车棚施工现场巡视, 施工人员安装钢结构, 安装组件。</p> <p>2、箱变逆变基础支模板, 检查尺寸符合图纸要求。部分基础进行回填。</p> <p>3、西车棚基础支模, 检查尺寸。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>1、24 人安装组件, 10 人安装钢结构。</p> <p>2、3 人浇筑箱变逆变基础顶板支模, 4 人西车棚基础支模焊接地脚螺栓。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	何成生、张喜军	
记录人: 何成生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	