

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 31 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气下雨风大，东车棚无人施工。 2、箱变逆变基础，冲压车间北侧两个基础浇筑顶板，现场旁站。 3、西车棚基础剩余的开挖，检查尺寸。焊接地脚螺栓。浇筑立柱基础，进行旁站，检查振捣情况和混凝土 C30。 4、西车棚箱变、逆变基础墙体内部抹灰。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1、5 人浇筑箱变逆变基础顶板，3 人西车棚基础支模焊接地脚螺栓。 4 人浇筑立柱基础。	
其 它 事 项	昨晚因为风大，安装完成的组件被吹落两块损坏。原因是压块螺丝没拧紧，例会要求螺丝拧紧。		
本日现场监理人员		何成生、张喜军	
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	