

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 7 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 18~30℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 车棚现场施工巡视, 钢结构安装施工, 施工人员场地平整铺砖, 基础螺栓调平。 2. 厂房屋顶巡视, 施工人员清楚天沟铁锈泥土。 3. 组件到场三车卸货检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1. 车棚现场, 钢结构安装施工 10 人, 场地人工平整铺砖 10 人。 2. 厂房屋顶施工人员除锈做防腐。 3. 组件到场三车卸货检查。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):