

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 1 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、车棚施工现场巡视, 检查组件安装平整度, 钢结构安装要求注意安全。检查更换不合格钢结构。 2、西车棚基础, 焊接地脚螺栓, 现场检查焊接情况。 3、组织召开每周监理例会。 4、箱变逆变基础回填, 现场要求夯实。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、25 人组件安装, 10 人钢结构安装。 2、西车棚基础, 焊接地脚螺栓。 3、箱变逆变基础回填, 挖掘机一辆。
其 它 事 项	我方组织召开每周监理例会, 参会有: 镇江港能电力有限公司、无锡市小天鹅建筑机械有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):