

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 11 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视，东车棚进行桥架安装，汇流箱安装。要求安装时候注意保护成品质量。 2、西车棚安装钢结构，要求注意安全。 3、开关站进行砌筑支模，现场技术管理人员到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、西车棚钢结构安装，东车棚进行桥架安装完成三排，汇流箱安装。 2、西车棚钢结构安装完成两排。 3、开关站基础墙体砌筑支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):