

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 12 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视, 东车棚进行桥架安装, 汇流箱安装完成。 2、西车棚安装钢结构檩条, 要求注意安全。组件开始安装, 现场检查安装平整度及工艺技术。 3、开关站进行砌筑完成进行支模, 现场技术管理人员到位。 4、厂房屋顶开始定位放线, 现场测绘器具齐全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、东车棚进行桥架安装, 汇流箱安装完成。 2、西车棚钢结构安装完成两排, 组件开始安装。 3、开关站基础墙体砌筑完成, 进行支模。 4、厂房屋顶开始定位放线。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		何成生、张喜军
记 录 人: 何成生		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :