

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 13 日

天气: 大雾

星期: 日

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、天气大雾，提醒厂房屋顶施工人员注意安全。 2、西车棚安装钢结构，要求注意安全。组件安装，现场检查技术工艺。 3、东车棚桥架安装，铺砖整平。 4、开关站进行浇筑，现场旁站，现场技术管理人员到位。发现阳角射筋绑扎不符合规范要求，要求重新绑扎。 5、厂房屋顶开始安装夹具。 6、逆变器到场 8 台，吊装完成，现场开箱检查配备资料齐全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、东车棚进行桥架安装，汇流箱安装完成。 2、西车棚钢结构安装完成三排，组件安装。 3、开关站基础浇筑完成。 4、厂房屋顶开始安装夹具。
其 它 事 项	开关站浇筑发现阳角射筋绑扎不符合规范要求，现场要求重新绑扎。	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人:何成生		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):