

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 15 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、西车棚安装钢结构, 组件安装, 立柱基础回填夯实。 2、东车棚桥架安装, 穿线管安装连接, 组件接线, 铺砖整平, 电缆沟开挖。 3、厂房屋顶安装夹具。 4、开关站外墙抹灰。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、东车棚进行穿线管安装, 组件接线, 电缆沟开挖。 2、西车棚组件安装。 3、厂房屋顶安装夹具。
其 它 事 项	今天因业主方施工繁忙未召开监理例会。	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):