

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 17 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、西车棚组件安装, 安装完成部分进行组件接插线。 2、东车棚进行电缆敷设 2*95, 完成 60%, 提醒敷设完成部分电缆两头做好标示。 3、厂房屋顶安装夹具, 组件吊装到屋面明天开始安装, 吊装时候提醒班组长注意安全, 屋面施工不要集中。 4、开关站外墙抹灰剩余未拆模部分。 5、开关站至输电输出电缆开挖。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、东车棚进行电缆敷设。 2、西车棚组件安装, 组件接线。 3、厂房屋顶安装夹具, 组件吊装至屋面。 4、开关站输出电电缆沟开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):