

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 2 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 8~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、车棚施工现场巡视, 组件安装, 钢结构安装。 2、西车棚基础, 焊接地脚螺栓, 基础进行回填, 要求夯实处理。 3、东车棚现场施工人员铺砖。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		1、15 人组件安装, 20 人钢结构安装, 6 人组件接线, 13 人铺砖。 2、西车棚基础回填, 挖掘机一辆。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		何成生、张喜军	
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	