

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 21 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、西车棚桥架安装, 东车棚放线 2*95 完成。 2、厂房屋顶安装组件, 安装夹具、支架。 3、下雨风大屋面湿滑下午未施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1、西车棚桥架安装, 组件接线。 2、厂房屋顶安装组件。 3、下午下雨未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):