

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 21 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、西车棚桥架安装, 组件接线。 2、1#箱变至 4#箱变高压电缆敷设, 现场发现电缆截断端头未进行保护处理, 要求做好保护。 3、天冷风大屋面无施工。 4、东车棚进行汇流箱接线, 要求做完之后用万用表做好测试记录, 必须将断路器开关置于关闭状态。 5、电缆沟开挖, 箱变到场 4 台。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、西车棚桥架安装, 组件接线。 2、高压电缆敷设。 3、东车棚进行汇流箱接线。
其 它 事 项	敷设高压电缆截断端头未进行做保护, 下发联系单要求处理。	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):