

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 27 日

天气: 多云

星期: 日

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、东车棚进行汇流箱接线, 进行 1*4 m ² 电缆敷设, 清理车棚内垃圾、余土, 铺砖。 2、2#箱变、逆变器进行接线, 现场检查接线情况。 3、屋顶组件进行安装, 支架安装。 4、高压输出电缆敷设, 开关站电缆截断头未做保护, 要求做好保护。 5、组件到场 750 块。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、东车棚进行汇流箱接线, 1*4 ² 电缆接 MC4 插头。 2、屋顶进行组件、夹具安装。 3、箱变、逆变器进行接线。 4、开关站输出电缆敷设。
其 它 事 项	现场巡视发现 3*185 电缆截断头未做保护处理, 要求做好处理。	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):