

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 28 日

天气: 多云

星期: 一

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、东车棚进行清理车棚内垃圾、余土，铺砖。 2、2#箱变、逆变器进行接线完成，1#箱变、逆变进行接线，现场检查接线情况。 3、屋顶组件进行安装，支架安装。 4、高压输出电缆敷设，开关站电缆截断头未做保护，要求做好保护。 5、组件到场一车。 6、西车棚开始敷设 1*4 平方米电缆。东车棚电缆沟回填，铺砂盖砖合格。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、东车棚接线完成，1*4 ² 电缆接 MC4 插头完成。西车棚开始接线敷设电缆。 2、屋顶进行组件、夹具安装。 3、2#箱变、逆变器进行接线。 4、开关站输出电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人:何成生		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):