

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 29 日

天气: 多云

星期: 二

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、东车棚进行清理车棚内垃圾、余土，铺砖。 2、1#箱变、逆变进行接线，现场检查接线情况。 3、屋顶冲压车间组件进行吊装，焊接车间屋顶进行安装夹具。 4、高压输出电缆敷设完成，要求做好成品保护。 5、组件到场两车。 6、西车棚开始敷设 1*4 平方米电缆。东车棚电缆沟回填夯实。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、西车棚开始接线敷设电缆。 2、屋顶进行组件、夹具安装。 3、1#箱变、逆变器进行接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人:何成生		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):