

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 6 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、车棚施工现场巡视, 组件安装, 铺砖。西车棚吊装散料, 调定螺栓高度, 一辆挖掘机进行回填。 2、箱变基础冲压车间旁砌筑台阶。 3、开关站进行绑钢筋, 浇筑混凝土。 4、组件到场两车。 5、下午彩钢瓦施工组召开安全、技术交底, 我方、总包方参加。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、40 人组件安装, 6 人组件接线, 6 人铺砖。 2、6 人箱变基础台阶砌筑, 西车棚两人调螺栓高度, 6 人散料。
其 它 事 项	要求整改的 4 个立柱基础, 拆除重新浇筑。	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):