

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 1 日

天气: 多云

星期: 四

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、电缆沟回填, 铺沙、盖砖符合要求。 2、4#、5#、6#箱变、逆变进行接线。 3、屋顶冲压车间组件进行安装, 焊接车间进行安装夹具。 4、组件到场两车。 5、西车棚汇流箱接线完成, 1*4 m ² 电缆敷设完成。 6、SVG 到场 2 台, 进行吊装完成进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、西车棚接线, 敷设电缆完成。 2、屋顶进行组件安装, 夹具安装。 3、4#、5#、6#箱变、逆变器进行接线。 4、电缆沟进行回填。 5、SVG 到场进行吊装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):