

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 5 日

天气: 多云

星期: 一

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、焊接车间安装夹具、支架安装,进行吊运组件和安装。 2、冲压车间屋顶桥架安装完成,进行 2*95 m ² 电缆敷设, 1*4 m ² 电缆敷设, MC4 插头安装。 3、开关站一次设备接线完成,电缆头终端制作完成,进行二次设备接线。 4、箱变进行耐压试验,电缆耐压试验结束。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、焊接车间屋顶进行组件安装,夹具安装。 2、电缆、箱变进行耐压试验完成。 3、开关站二次设备接线。 4、下午风大屋面未进行施工,进行铺砖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人:何成生		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):