

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 8 日

天气: 多云

星期: 四

气温: -3~10℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、焊接车间进行组件安装。 2、冲压车间屋顶进行 2*95 m ² 电缆敷设, 1*4 m ² 电缆敷设, MC4 插头安装, 桥架安装。 3、箱变厂家来现场调试设备。 4、总装车间进行安装夹具、支架, 吊运组件。 5、焊接车间屋顶安装桥架, 放电缆。 6、组件到场一车, 全部组件到货完毕。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、焊接车间屋顶进行组件安装。 2、开关站二次设备接线。 3、总装车间进行安装夹具。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人: 何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):